

INFORME DE CONTROL TOPOGRÁFICO

Av. Los Álamos — Pavimentación

Cliente: Municipalidad Distrital de San Borja · Ubicación: San Borja, Lima
Consorcio Vial Los Álamos

TOPO APP

Fecha de emisión
04/10/2026

Generalidades

Obra	Av. Los Álamos — Pavimentación	Cliente	Municipalidad Distrital de San Borja
Ubicación	San Borja, Lima	Sistema	WGS84 / UTM 18S
Responsable	Ing. Max Antony	CIP	000000
Equipos	Nivel automático Sokkia B40 · Estación ...	Periodo	29/09/2026 al 30/09/2026

LIBRETAS 2 2 con control de cierre	CIERRES EN TOLERANCIA 100 % 2 de 2	PUNTOS LEVANTADOS 87 2 BMs	CAPAS CONFORMES 0 % 0 de 2 capas medidas
---	---	---	---

Nivelaciones: cierres tolerancia $T = e \cdot \sqrt{K}$

Libreta	Fecha	Clase	Cierre	K (km)	Error (mm)	T (mm)	Estado
Circuito BM-1 · eje 0+000 a 0+100	29/09/2026	3er orden · e=12	Circuito cerrado	0.406	+3.0	7.6	CUMPLE
Enlace BM-2 -> BM-1 (nivel digital)	30/09/2026	2º orden · e=8	Cierre a BM conocido	0.171	0.0	3.3	CUMPLE

Control de obra por capas

Control	Capa	T (±mm)	Medidos	% conforme	Máx. + (mm)	Máx. - (mm)	Estado
Calzada — Pavimento flexible	Carpeta asfáltica	6	0 / 27	—			PENDIENTE
Calzada — Pavimento flexible	Base granular	10	18 / 27	88.9 %	+11.0	-12.0	AL LÍMITE
Calzada — Pavimento flexible	Sub-base granular	20	0 / 27	—			PENDIENTE
Calzada — Pavimento flexible	Subrasante	20	27 / 27	85.2 %	+24.0	-22.0	AL LÍMITE

Puntos de control vertical (BMs)

BM	Este (m)	Norte (m)	Cota (m)	Tipo	Descripción
BM-1	279414.000	8667306.000	152.315	Oficial	Hito de concreto, esquina Jr. Las Palmeras
BM-2	279552.000	8667402.000	154.062	Auxiliar	Clavo en sardinel, frente al N° 845

Conclusiones

- Las 2 nivelaciones con control de cierre cumplen la tolerancia especificada.
- Calzada — Pavimento flexible — Base granular: 0 punto(s) no conforme(s) y 2 al límite; corregir y volver a controlar antes de liberar la capa.
- Calzada — Pavimento flexible — Subrasante: 0 punto(s) no conforme(s) y 4 al límite; corregir y volver a controlar antes de liberar la capa.
- Capas con puntos pendientes de medición: Base granular.

Notas del proyecto: Proyecto de ejemplo. Puedes editarlo o eliminarlo libremente.

INFORME DE CONTROL TOPOGRÁFICO

Av. Los Álamos — Pavimentación

Cliente: Municipalidad Distrital de San Borja · Ubicación: San Borja, Lima
Consortio Vial Los Álamos

TOPO APP

Fecha de emisión
04/10/2026

Topógrafo

Ing. Max Antony
CIP N° 000000

Ingeniero Residente

Nombre:
CIP N°:

Ingeniero Supervisor

Nombre:
CIP N°: